

# 國立中山大學附屬國光高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後  原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	39,556,474	118,015,000	0	0	157,571,474	43,815,000	64,505,615	0	64,505,615	147.22	20,690,615	47.22		
房屋及建築	39,556,474	112,420,000	0	0	151,976,474	43,000,000	61,572,783	0	61,572,783	143.19	18,572,783	43.19	依代辦機關送回之憑證，目前已於113年5月估驗至第11期，進度54.06%，進度較預期提早。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
房屋及建築	39,556,474	112,420,000	0	0	151,976,474	43,000,000	0	0	0	0.00	-43,000,000	-100.00	依代辦機關送回之憑證，目前已於113年5月估驗至第11期，進度54.06%，進度較預期提早。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	61,572,783	0	61,572,783		61,572,783		依代辦機關送回之憑證，目前已於113年5月估驗至第11期，進度54.06%，進度較預期提早。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
機械及設備	0	4,885,000	0	0	4,885,000	750,000	2,254,914	0	2,254,914	300.66	1,504,914	200.66	網路分享器及交換器一批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
機械及設備	0	4,885,000	0	0	4,885,000	750,000	2,254,914	0	2,254,914	300.66	1,504,914	200.66	網路分享器及交換器一批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	33,000	0	33,000		33,000		監視系統設備一批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	33,000	0	33,000		33,000		監視系統設備一批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
什項設備	0	610,000	0	0	610,000	65,000	644,918	0	644,918	992.18	579,918	892.18	圖書1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
什項設備	0	610,000	0	0	610,000	65,000	644,918	0	644,918	992.18	579,918	892.18	圖書1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
總 計	39,556,474	118,015,000	0	0	157,571,474	43,815,000	64,505,615	0	64,505,615	147.22	20,690,615	47.22		
不動產、廠房及設備	39,556,474	118,015,000	0	0	157,571,474	43,815,000	64,505,615	0	64,505,615	147.22	20,690,615	47.22		
房屋及建築	39,556,474	112,420,000	0	0	151,976,474	43,000,000	61,572,783	0	61,572,783	143.19	18,572,783	43.19		
機械及設備	0	4,885,000	0	0	4,885,000	750,000	2,254,914	0	2,254,914	300.66	1,504,914	200.66		
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	33,000	0	33,000		33,000			
什項設備	0	610,000	0	0	610,000	65,000	644,918	0	644,918	992.18	579,918	892.18		
總 計	39,556,474	118,015,000	0	0	157,571,474	43,815,000	64,505,615	0	64,505,615	147.22	20,690,615	47.22		